

A DEBRECENI AGGLOMERÁCIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓINAK REKULTIVÁCIÓJA
KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0006
LOT I.

1 Debrecen		I. ÜTEMŰ REKULTIVÁCIÓ
Srsz.	Tevékenység	%-os arány teljes LOThoz
1	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése, mérnök elhelyezése	0,01%
2	Bozót- és cserjeirtás és nyesedék aprítása, rakodása, szállítás komposztálóra	1,47%
4	Bontási munkák, törmelék elszállítással	0,05%
6	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállításal, 200,1-1000,0 m között (helyi átdeponálás)	13,21%
7	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)	2,16%
8	20 cm vastag kiegyenlítő réteg készítése	6,06%
9	400 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	5,26%
10	2,0 mm vastag HD-PE szigetelő lemez kiépítése	17,63%
11	800 g/m ² -es geotextil védőréteg kiépítése	6,49%
12	Természetes anyagú szivárgó paplan ($k > 10 \text{ E-3 m/s}$), kavics szivárgó (20 cm), szállításal, elterítéssel	7,03%
13	20 cm vastag erősen kötött vagy erősen kötörmelékanyag szállításal, elterítéssel	5,40%
14	30 cm termőtalaj vagy komposzt réteg kiépítése	11,04%
15	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmag keverékkel	2,01%
16	Feltáró fúrások létesítése, talaj és talajvíz vizsgálatok elkészítése, a vizsgálati eredmények értékelése a meglévő eredményekkel összehasonlításban	0,26%
17	6 m mélységű függőleges résfal építése	21,92%
	Összesen	100,00%